

DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION



- Tranche 1 -

Date de la réunion : 19/03/2018

Rapporteur :

Date du compte rendu : 30/03/2018

Réf Affaire : T -17187

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CHANTIER

N° 01

Intervenants	Nom Responsable	Téléphone	Mails	I	P	C	D
MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE SAINT GIRONS COMMUNE DE SAINT-GIRONS MAIRIE - 09 200 SAINT-GIRONS				X	P		X
BUREAU D'ETUDES - MAITRISE D'OEUVRE OTCE MIDI-PYRENEES 95, rue des amidonniers 31069 TOULOUSE Cedex 07					P	C	

Intervenants	Nom Responsable	Téléphone	Mails	I	P	C	D
LOT unique					P	C	X

LEGENDE : I : Invités - P : Présent - A : Absent - E : Excusé - C : Convoqué à la prochaine réunion - D : Diffusion -

Toutes contestations au présent compte-rendu devront être écrites et formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
 Passé ce délai les observations et directives portées sur ce compte-rendu sont définitives.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Le lundi 9 avril 2018, à 15H

Mairie de Saint Girons

N°	OBSERVATIONS	CONCERNE	DELAI
5	AVANCEMENT <input type="checkbox"/> Le MOA indique que la remise d'une offre numérique sur plateforme dématérialisée évite de signer un marché, les pièces sont automatiquement signées numériquement au dépôt de l'offre.		
6	ENTREPRISE		
LOT unique FOURNIER GROSPAUD RESEAUX / CITEOS			
	<input type="checkbox"/> Transmettre planning exécution mis à jour, par zone d'intervention <input type="checkbox"/> Transmettre liste des livrables <input type="checkbox"/> Transmettre arrêtés de voirie suivant planning <input type="checkbox"/> Le MOA demande de privilégier les travaux dans l'école pendant la période des vacances scolaires d'avril. <input type="checkbox"/> Transmettre convention pour pose d'équipements vidéo sur façade d'un bâtiment tiers pour les caméras 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10	F&G F&G F&G F&G	09/04 09/04 09/04 09/04

Fin du compte rendu